

۱- آخرین وضعیت پیشرفت پروژه:

ردیف	شرح	فاکتور وزنی (%WT)	تاکنون	
			درصد پیشرفت برنامه‌های عملکرد (%)	درصد پیشرفت کل هر فعالیت با فاکتور وزنی تخصیصی (%)
۱	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی	۱,۵%	۹۵,۵%	۱,۳%
۱,۱	مطالعات بازار	۰,۳%	۱۰۰,۰%	۰,۳%
۱,۲	مطالعات اقتصادی	۰,۳%	۱۰۰,۰%	۰,۳%
۱,۳	مطالعات فنی	۰,۳%	۱۰۰,۰%	۰,۳%
۱,۴	فعالیت‌های مقدماتی (شامل مجوزهای آب، برق، محیط زیست، پرسنل کلیدی و ...)	۰,۷%	۹۰,۵%	۰,۵%
۲	لیسانس و طراحی مهندسی	۱۱,۰%	۷۹,۰%	۸,۶%
۲,۱	لیسانس	۲,۰%	۱۰۰,۰%	۲,۰%
۲,۲	مهندسی پایه	۳,۰%	۱۰۰,۰%	۳,۰%
۲,۳	مهندسی تفصیلی	۶,۰%	۶۱,۵۳%	۳,۶%
۳	تدارکات و امور کالا	۵۸,۳%	۶۸,۷%	۳۹,۶%
۳,۱	خدمات خرید	۴,۰%	۷۱,۵%	۲,۸%
۳,۲	ساخت و بازرسی	۵۰,۳%	۷۰,۹%	۳۵,۲%
۳,۳	حمل، تحویل، انبارداری و نگهداری	۴,۰%	۳۸,۶%	۱,۵%
۴	سیویل و ساختمان	۱۳,۰%	۴۴,۱%	۵,۶%
۴,۱	انتخاب و تملک زمین	۰,۵%	۱۰۰,۰%	۰,۵%
۴,۲	آماده‌سازی زمین و حصارکشی آن	۰,۵%	۱۰۰,۰%	۰,۵%
۴,۳	سیویل و سازه و ساختمان‌های صنعتی و فرآیندی	۱۰,۰%	۴۷,۴%	۴,۶%
۴,۴	ساختمان‌های غیر صنعتی	۲,۰%	۰,۰%	۰,۰%
۵	نصب و پیش راه‌اندازی	۱۱,۵%	۹,۶%	۰,۷%
۵,۱	تجهیزات مکانیکی	۳,۵%	۲۱,۶%	۰,۷%
۵,۲	لوله کشی AG	۵,۰%	۵,۰%	۰,۰%
۵,۳	برق	۱,۰%	۹,۵%	۰,۱%
۵,۴	ابزار دقیق	۱,۰%	۰,۰%	۰,۰%
۵,۵	پیش راه‌اندازی	۱,۰%	۰,۰%	۰,۰%
۶	راه‌اندازی	۱,۷%	۰,۰%	۰,۰%
۶,۱	کارهای مقدماتی	۰,۱%	۰,۰%	۰,۰%
۶,۲	راه‌اندازی کل مجموعه	۱,۵%	۰,۰%	۰,۰%
۶,۳	تحویل موقت	۰,۱%	۰,۰%	۰,۰%
۶,۴	تحویل قطعی	۰,۱%	۰,۰%	۰,۰%
۷	آموزش و تجهیز نیروی انسانی	۱,۰%	۷۰,۷%	۰,۳%
۷,۱	سازمان و شرح وظایف	۰,۱%	۷۸,۳%	۰,۱%
۷,۲	تدوین سیستم‌های دوران بهره‌برداری	۰,۳%	۰,۰%	۰,۰%
۷,۳	تامین نیروی انسانی	۰,۱%	۷۶,۳%	۰,۰%
۷,۴	آموزش نیروی انسانی	۰,۶%	۷۶,۳%	۰,۳%
۸	خدمات عمومی و رفاهی	۱,۰%	۵۶,۴%	۰,۵%
۸,۱	ایجاد دفاتر و محل کار موقت کارفرما و مشاورین	۰,۲%	۱۰۰,۰%	۰,۲%
۸,۲	احداث مهمانسرا	۰,۲%	۱۰۰,۰%	۰,۲%
۸,۳	ایجاد امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی	۰,۲%	۰,۰%	۰,۰%
۸,۴	ایجاد مراکز خدماتی (بانک و پست و ...)	۰,۲%	۰,۰%	۰,۰%
۸,۵	ایجاد فضای سبز	۰,۲%	۳۶,۰%	۰,۰%
۸,۶	ایجاد امور زیربنایی (مرتبط با موارد فوق و جاده‌های دسترسی)	۰,۳%	۸۰,۰%	۰,۲%
۹	فعالیت‌های پیش بینی نشده	۱,۰%	۰,۰%	۰,۰%
	مجموع	۱۰۰,۰%	۵۸,۲۹%	۵۶,۷۰%