

شماره: ۵۵۱۰-۰۲۱۰

برنامه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

پیوست: دارد

سرکار خانم زهرا زارع

مدیر محترم نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس ایران

با احترام،

عطف به نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به شماره پیگیری ۱۰۹۴۹۷۴ در خصوص سؤالات احدی از سهام داران شرکت، موارد زیر به اختصار به اطلاع می‌رسد:

**سوال ۱ - درصد دقیق پیشرفت فیزیکی پروژه تا به امروز و زمان تقریبی برآوردی شرکت در خصوص افتتاح آن. پاسخ:**

- درصد دقیق پیشرفت فیزیکی پروژه تا به امروز ۵۲/۱۰ درصد
- در آخرین به روزرسانی برنامه زمان بندی پروژه، تاریخ تکمیل طرح پایان ۱۴۰۳ برآورد شده است. بدیهی است به دلیل تأخیرات در تأمین مالی از محل منابع صندوق توسعه ملی تغییرات این تاریخ در گزارش های آتی به روز رسانی خواهد شد.


**سوال ۲ - چه تجهیزاتی تاکنون ثبت سفارش شده است با ذکر جزئیات.**

**پاسخ:** در ثبت سفارش جاری، بخشی از اقلام اصلی طرح به صورت "خط تولید اوره و آمونیاک" ثبت سفارش شده که مهم ترین اقلام این ثبت سفارش به شرح زیر است:

۱. تجهیزات اصلی واحد آمونیاک شامل: ریفورمر اولیه، Waste Heat Boiler، کمپرسورهای هوا، کمپرسورهای گاز سنتز، توربین-های بخار واحد آمونیاک، پکیج کمپرسور آمونیاک، راکتورهای واحد آمونیاک
۲. تجهیزات اصلی واحد اوره شامل: تجهیزات (High pressure) واحد اوره (Stripper, Pool Condenser, Scrubber)، راکتورهای واحد اوره (...)، کمپرسورهای CO<sub>2</sub>، پمپ های Heavy Duty، مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره، مبدل های حرارتی Piping Material، Shell & Tube، کاتالیست های واحد اوره، مبدل های حرارتی Air Cooler

**سوال ۳ - کدام تجهیزات خریداری شده وارد کشور شده و یا در حال ورود است همراه با ذکر جزئیات و ارزش هر کدام از آنها. پاسخ:** ساختار اجرای پروژه به صورت EP+C است. قرارداد EP با پیمانکار آلمانی از سال ۱۳۹۷ منعقد شده و هنوز معتبر است. لذا قیمت خرید هریک از تجهیزات اطلاعات کسب و کاری پیمانکار مذکور است. هم چنین تجهیزات ذیل بر اساس قرارداد مذکور تحویل کارفرما شده است.

۱. توربین های بخار مربوط به کمپرسورهای گاز سنتز، هوا و آمونیاک
۲. بخشی از Piping Materials (AS & SS) مربوط به واحد سنتز اوره
۳. Ammonia Converter
۴. مبدل های حرارتی Air cooler
۵. بخشی از مخازن تحت فشار
۶. HP Scrubber
۷. Pool Condenser
۸. تجهیزات High-pressure واحد اوره
۹. پمپ Unit CS 100-250
۱۰. Waste Heat Boiler



۱۱. Secondary Reformer  
۱۲. Ammonia Purge Gas Recovery تاور  
۱۳. Steam Drum  
۱۴. Drum 3208  
۱۵. Drum 3203  
۱۶. Drum 3401  
۱۷. بخشی از فلنج های خطوط لوله

**سوال ۴ - آخرین وضعیت تأمین تسهیلات ارزی و ال سی که مدیرعامل محترم شرکت پیش تر آن را اعلام کرده بودند همراه با ذکر جزئیات.**

**پاسخ:** اعتبار اسنادی به مبلغ ۱۵۶٫۶۸۸٫۳۰۰ یورو در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ گشایش و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ معتبر است و هم چنین تأمین مالی ارزی شرکت به میزان ۳۲۹ میلیون دلار از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این شرکت مصوب شده است.

**سوال ۵ - برنامه های پیش رو شرکت برای راه اندازی و پیشرفت فیزیکی هر چه سریعتر و بدون تأخیر.**  
**پاسخ:** برنامه زمان بندی ضمیمه می باشد.

**سوال ۶ - لیست پیمانکاران شرکت که در حال فعالیت و تحت قرارداد با شرکت هستند.**  
**پاسخ:** پروژه زنجان به صورت EP+C در حال ساخت است که پیمانکار بخش EP یک شرکت اروپایی است. سایر پیمانکاران و مشاوران عمدتاً عبارتند از شرکت های پیمابرق، قدس نیرو، پتروکیمیا آروین، توسعه صنعتی پندار، پایاپایم کارون، سیف بنا فولاد، کاراسازه کیمیا، پولادیچ کار و ...

**سوال ۷ - برنامه شرکت برای انجام مرحله بعدی افزایش سرمایه.**  
**پاسخ:** با توجه به مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت مدیره محترم این شرکت صلاحیت تصمیم گیری در خصوص میزان و روش افزایش سرمایه بعدی را در چارچوب مجوز اخذ شده دارند و طبق روال گذشته و وظیفه قانونی به محض تصویب آن در هیئت مدیره، موضوع در قالب "افشای اطلاعات با اهمیت" به اطلاع کلیه ذی نفعان خواهد رسید.

هم چنین به استحضار می رساند تاکنون هیچ گونه اطلاعات حائز اهمیت و مشمول افشای اطلاعات مهم، ذیل گروه "الف" یا "ب"، در سایت اینترنتی، شبکه های اجتماعی و یا فضای مجازی شرکت منتشر نشده است. البته مواردی که رسانه ها در زمان بازدیدهای مقامات از پروژه تهیه و منتشر می کنند در اختیار این شرکت نیست، ولی با این حال این شرکت خود را متعهد می داند که ضمن استمرار دقت درخصوص انتشار اطلاعات با اهمیت، با هدف رفع نگرانی از ذی نفعان محترم و پیش گیری از سوء تفاهم های این چنینی، من بعد انتشار و یا اشتراک هر گونه گزارش تصویری، عکس، فیلم و یا اخبار مربوط به پروژه را، در سایت اینترنتی شرکت و یا فضای مجازی متوقف نماید.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری سرکار عالی و همکاران محترم سپاسگزاری می شود./

...ولی التوفیق وعلیه التکلان  
**فایمست**  
محمد رضا مدیری  
زنجان

مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود